

事業進捗状況及び予定表

富士見市 まちづくり推進部 鶴瀬駅東口整備事務所

平成23年3月28日作成

施設	平成21年度 施工済数量	施工済 累計数量	平成21年度末 進捗率	平成22年度 契約数量	施工済 累計数量	平成22年度末 進捗率	平成23年度 契約予定数量	施工済予定 累計数量	平成23年度末 進捗率
建物移転	6棟	50棟	50.5%	8棟	58棟	58.6%	7棟	65棟	65.7%
全体計画 99棟									
汚水管	331.4m	578.0m	33.4%	352.5m	930.5m	53.8%	96.0m	1,026.5m	59.3%
全体計画 1,730m									
雨水管	313.5m	489.5m	30.7%	130.8m	620.3m	38.9%	96.0m	716.3m	45.0%
全体計画 1,593m									
上水道管	413.7m	712.4m	35.8%	332.4m	1,044.8m	52.5%	96.0m	1,140.8m	57.3%
全体計画 1,991m									
道路築造	65.0m	316.9m	19.4%	24.7m	341.6m	20.9%	96.0m	437.6m	26.8%
全体計画 1,635m (鶴瀬駅東通線含む)									
使用収益開始	0㎡	2,616.30㎡	8.5%	0.00㎡	2,616.30㎡	8.5%	未定	未定	未定
全体計画 30,865.2㎡									

【参考:事業費ベース進捗率】

	平成20年度末進捗率	平成21年度末進捗率	平成22年度末進捗率(予定)
総事業費	30.9%	35.4%	39.7%