鶴瀬駅西口土地区画整理事業に係る事業計画(第4回変更)について

1. 事業目的

鶴瀬駅西口地区22.5~クタールについて、道路、公園等の都市基盤整備と 富士見市の中心市街地にふさわしい商業・業務地の形成と、良好な住宅地の形成 を図る。

2. 事業概要

施行面積22.5ヘクタール

· 事業施行期間 平成 4 年度~平成 2 8 年度

総事業費 136億円

・事業計画決定(当初) 平成 4年11月25日

· " (第1回変更) 平成 7年 1月 6日

"(第2回変更) 平成13年10月 1日

· " (第3回変更) 平成23年11月30日

・仮換地指定 100%指定(H7.3.31通知 H7.5.1効力発生日)

3. 進捗状況(平成27年度末)

項目				全体計画数量	施工済数量	整備率	
汚	力	<	管	6, 869 m	6, 869 m	100.0%	
雨	水		管	5, 670 m	5, 591 m	98.6%	
上	水	道	管	8, 181m	8, 129 m	99.4%	
道	路	築	造	7, 234 m	7, 078m	97.8%	
建	物	移	転	361棟	358棟	99.2%	
使人	使用収益開始			152, 268 m ²	143, 578 m²	94.3%	

4. 変更概要

①事業施行期間

【変 更 前】平成4年度~平成28年度

【変 更 後】平成4年度~平成31年度(3年延長)

【変更理由】事業継続のための期間延長

②資金計画の変更

【変更理由】

平成27年度までの実績を精査し、残事業の見直しをした結果、資金計画の変更を行います。なお、総事業費(136億円)の変更は行いません。

5. 今後の事業スケジュール (予定)

項目	_	_	_	年[变 /	H28	H29	H30	H31
建	物		移		転				
区画	道	路	等	整	備				
出来	形	確	認	測	量				
換地	計	画	書	作	成				
換	地		処		分				

あらかじめ定められている軽微な修正又は変更について

仮換地の指定を施行者限りで処理できる内容

富士見都市計画事業鶴瀬駅西口土地区画整理事業の仮換地の指定を軽微な変更 として施行者限りで処理できる内容は、次に掲げる事項の範囲とする。

- ① 従前の宅地の地番、地目又は地積の変更によるもので、仮換地の実質を変更しないもの。
- ② 所有権又は借地権等の移転によるもので、仮換地の実質を変更しないもの。
- ③ 従前の宅地の合併によるもので、仮換地の実質を変更しないもの。
- ④ 仮換地指定調書、通知書及び添付図の明らかな記載の誤りを訂正するもの。
- ⑤ 新たな借地権等の登記又は申告によるもので、その借地権等の存する宅地又はその部分が一筆の全部又は地主自用地の全部であり、仮換地について借地権等の目的となるべき宅地又はその部分が換地の全部又は地主自用地の全部となるとき。
- ⑥ 借地権等の消滅によるもので、借地権等の目的となるべき宅地の仮換地を定める必要がなくなったとき。
- ⑦ 従前の宅地の分割によるもので、分割された土地の区域が先に登記又は申告のあった借地権等の存する宅地の部分と合致し、仮換地の分割が借地権等の目的となるべき宅地の部分と合致するとき。
- ⑧ 仮換地の指定後において関係権利者から提出された仮換地交換願又は仮換 地変更願等による換地の変更で、当該願出どおりのものであり、かつ、その 変更の範囲が極めて小範囲であって他の換地に影響を及ぼさないものであ るとき。
- ⑨ 転借権が存する場合は、各項に定めた借地権等の取扱いに準ずることとする。

平成7年3月15日(第12回土地区画整理審議会において決定)

第22回 使用収益の開始について


従前の土地から仮換地への使用収益の移行が可能となった宅地

【使用収益開始箇所】

使用収益の開始については、仮換地先に使用収益の障害がなくなり、周辺の道路、電気、上下水道などのライフラインなどの整備が完了し、仮換地先に(概ね)移行可能となった宅地(画地単位)を対象に使用収益の開始日を通知しています。

今回、(第 22 回) 開始する箇所は、**5004.5㎡ (資料 3 - 2 使用収益開始箇所図** のとおり) です。

【通知の種類及び通知者】



(A) 仮 換 地 の 総 地 積	152, 267.8㎡ 773 画地		
使 開	今までに開始した仮換地の地積	138,573.4㎡ 697画地		
用始	今回対象となった宅地(第 22 回)	5,004. 5㎡ 22 画地		
┃ 収 状	(B) 計	143,577.9㎡ 719画地		
ш // в	使用収益開始の進捗率	(B/A) 94.29%		

- ※ 仮換地の表示方法及び管理などについても周知しています。
- ※ 仮換地の総画地数については、変動があります。

事業進捗状況及び予定表

まちづくり推進部 鶴瀬駅西口整備事務所 平成28年11月30日現在

施設	過年度施工済数量	平成27年度末	平成28年度契約予定数量	平成28年度末	平成29年度以降
施設	全体計画数量	進一捗率	施工済予定累計数量	予定進捗率	残事業数量
汚 水 管	6,869 m	100.0%	0 m	100.0%	
77 小 6	全体計画 6,869 m		6,869 m		
雨水管	5,591 m	1 98.6%	54 m	99.6%	2 5 m
	全体計画 5,670 m		5,645 m		
上水道管	8, 129 m	99.4%	52 m	100.0%	
工小位后	全体計画 8,181 m		8, 181 m		
道路築造	7,078 m	97.8%	76 m	98.9%	80 m
但 	全体計画 7,234 m		7, 154 m		
建物移転	358 棟	1 99.2% t	1 棟	99.4%	2 棟
	全体計画 361 棟		359 棟		
使用収益開始	143, 578 m²	94.3%	4,011 m ²	96.9%	4,679 m ²
下的外亚形	全体計画 152,268 ㎡		147, 589 m²		