

# 事業進捗状況表 (令和5年3月末現在)

資料⑤

施設	過年度施工済数量	令和3年度末 進捗率	令和4年度完了数量	令和4年度末 進捗率
	全体計画数量		施工済累計数量	
汚水管	6,869 m	100.0%	0 m	100.0%
	全体計画 6,869 m		6,869 m	
雨水管	5,670 m	100.0%	0 m	100.0%
	全体計画 5,670 m		5,670 m	
上水道管	8,181 m	100.0%	0 m	100.0%
	全体計画 8,181 m		8,181 m	
道路築造	7,201 m	99.5%	区5-1 (33m) 33 m	100.0%
	全体計画 7,234 m		7,234 m	
建物移転	361 棟	100.0%	0 棟	100.0%
	全体計画 361 棟		361 棟	
使用収益開始	149,604 m <sup>2</sup>	98.3%	2,664 m <sup>2</sup>	100.0%
	全体計画 152,268 m <sup>2</sup>		152,268 m <sup>2</sup>	