

令和8年1月31日現在

工事件名	工事概要	工期（予定）
仮設道路その1工事	仮設道路築造、仮囲い設置	令和6年2月末(完了)
仮設道路その2工事	仮設道路築造、仮囲い設置	令和6年3月末(完了)
南調整池築造その1工事	鋼矢板打設、地盤改良	令和6年7月末(完了)
南調整池築造その2工事	鋼矢板打設、地盤改良	令和6年7月末(完了)
北調整池築造その1工事	鋼矢板打設、地盤改良	令和6年7月末(完了)
本体整備その1工事	造成工事、雨水污水管設置等	令和7年9月末(完了)
本体整備その2工事	造成工事、雨水污水管設置等	令和7年7月末(完了)
電線共同溝整備その1工事	電線共同溝整備工事（北側）	令和7年11月末(完了)
電線共同溝整備その2工事	電線共同溝整備工事（南側）	令和7年9月末(完了)
緑地整備その1工事	植栽（東側）	令和7年12月末(完了)
緑地整備その2工事	植栽（北側）	令和7年11月末(完了)
緑地整備その3工事	植栽（西側）	令和8年1月中旬(完了)
北公園整備工事	北公園整備工事	令和8年2月末
南公園整備工事	南公園整備工事	令和8年2月末
北調整池築造その2工事	地盤改良、調整池掘削、調整池築造工事	令和8年2月末
南調整池築造その3工事	地盤改良、調整池掘削、調整池築造工事	令和7年12月末(完了)
舗装等整備その1工事	2号道路、3号道路整備工事	令和8年2月末
舗装等整備その2工事	1号道路北側整備工事	令和8年3月中旬
舗装等整備その3工事	1号道路南側整備工事	令和8年3月中旬
周辺整備工事	企業地除草、調整池排水	令和8年3月中旬