

令和6年4月1日現在

工事件名	工事概要	工期（予定）
仮設道路その1工事	仮設道路築造、仮囲い設置	令和6年2月29日（完了）
仮設道路その2工事	仮設道路築造、仮囲い設置	令和6年3月22日（完了）
南調整池築造その1工事	鋼矢板打設、地盤改良	令和6年7月末
南調整池築造その2工事	鋼矢板打設、地盤改良	令和6年6月末
北調整池築造その1工事	鋼矢板打設、地盤改良	令和6年7月末
本体整備その1工事	造成工事、雨水污水管設置等	令和7年1月末
本体整備その2工事	造成工事、雨水污水管設置等	令和7年1月末
南調整池築造その3工事	調整池掘削、調整池築造工事	令和7年3月末