

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和08年03月23日

計画の名称	水谷東地区防災公園整備事業														
計画の期間	令和 0 3 年度 ~ 令和 0 4 年度 (2年間)											重点配分対象の該当			
交付対象	富士見市														
計画の目標	防災公園用地の取得、整備を行い本地域の防災公園の整備を図る。														
全体事業費（百万円）		合計（ A + B + C + D ）		44	A	44	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （ A + B + C + D ）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R 3 末	R 4 末
1	水谷東地区防災公園を整備することで、一時避難ができる周辺住民の人数 0 %（R2）から 8 %（R3） 水谷東地区防災公園一時避難人数（避難空間として一人当たり 2 . 0 m ² ） 一時避難人数（ 0 人 / 2 , 1 6 9 人 ） / （ 1 7 7 人 / 2 , 1 6 9 人 ）	0%	0%	8%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		R03	R04	R05	R06	R07														
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
市街地整備事業	A13-001	都市防災	一般	富士見市	直接	富士見市	-	-	水谷東地区防災公園用地 取得	354.67㎡	富士見市	■						38		-
	A13-002	都市防災	一般	富士見市	直接	富士見市	-	-	水谷東地区防災公園整備	舗装工事、ベンチ、照明灯新 設	富士見市		■					6		-
											小計							44		
											合計							44		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

富士見市において評価を行い確定

事後評価の実施時期

令和8年3月17日

公表の方法

富士見市ホームページによる

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

当地域は住宅密集地であるが、災害時の一時避難地の確保、整備により安心安全な住環境の強化を図り、地区あたりの一時避難ができる人数割合の目標値を達成した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

災害時の一時避難場所として今後も活用できるよう、施設の適正な維持管理を行う。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	周辺住民人口当たりの一時的避難可能人数割合		
	最 終 目標値	8%	
	最 終 実績値	8%	