

社会資本総合整備計画 事後評価書													令和07年09月18日		
計画の名称	安全・安心、快適な地域をつくる人のまち														
計画の期間	令和02年度 ～ 令和06年度（5年間）											重点配分対象の該当			
交付対象	富士見市														
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。														
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		1,200	A	1,200	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	5か年における下水道（污水）整備達成率を0%（R2）から100%（R6）に増加させる。			
	5か年における下水道（污水）整備達成率	0%	50%	100%
	污水整備済面積（ha）／污水整備目標面積（18.9ha）			

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	富士見市	直接	富士見市	管渠（ 污水）	新設	新河岸第 1 4 処理分区の 污水管整備	管渠 A = 8． 9 ha 舗装	富士見市	■	■	■	■	■	600		－
	A07-002	下水道	一般	富士見市	直接	富士見市	管渠（ 污水）	新設	新河岸第 1 6 処理分区の 污水管整備	管渠 A = 1 0． 0 ha 舗装	富士見市	■	■	■	■	■	600		－
											小計						1, 200		
											合計						1, 200		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
富士見市下水道事業審議会	事前説明：令和7年10月6日、評価：令和7年11月下旬
	公表の方法
	富士見市ホームページ
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	①新河岸第14処理分区及び新河岸第16処理分区において、污水管整備を行い、快適な暮らしを実現し、良好な環境を整備することができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	100%	他事業との工事調整に時間を要し、新河岸第14処理分区の一部の工事に遅れが生じたことから目標未達成となった。
	最 終 実績値	81%	

(参考図面) 社会資本総合整備計画

計画の名称	安全・安心、快適な地域をつくる人のまち		
計画の期間	令和2年度～令和6年度（5年間）	交付対象	富士見市

