

成果検証報告書

【成果指標の達成状況】

成果検証実施年度 令和3年度

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|------------------|---------|
| 市町村名 | 富士見市 | | | | | |
| 提案事業名 | びん沼自然公園整備事業 | | | | | |
| 事業期間 | 平成31年度 | | ～ | 令和2年度 | | |
| 成果指標 | (成果を検証する指標) 市民意識調査 (公園の整備・緑地の推進) | | | | | |
| | (成果検証の具体的な方法) 市民意識調査 (令和3年度実施) | | | | | |
| | (成果の目標値に対する実績) | | | | 達成度 | (A) B C |
| | 従前値 (H30年12月時点) | 63.10% | 目標値 (R3年12月時点) | 66.00% | 実績値 (R4年1月時点) | 67.70% |
| | (施設建設等の場合の実績) | | | | | |
| | 年間利用者数 (人) | (目標) (実績) | | 稼働率 (%) | (目標) (実績) | |
| 住民への公表状況 及び特記事項 | | | 市広報紙・ホームページ・民間事業者等を通じて市民へ公表を行う | | | |

【事業効果の整理・原因分析】

平成31年度 構成事業

| 構成事業名 | 事業効果 | 事業効果の概要及び原因分析 |
|---------------|-------|---|
| ① びん沼自然公園整備事業 | △ | 魅力ある公園を整備するための実施設計、測量・地質調査を行った。令和2年度にメイン施設等の整備を予定していたが、はつらつプロジェクトによる整備に遅れが生じたことから実施することができなかった。 |
| ② 市内周遊促進事業 | × | びん沼自然公園整備事業が完成に至っていないことから、未実施となった。 |
| ③ | ○ △ × | |
| ④ | ○ △ × | |
| ⑤ | ○ △ × | |
| ⑥ | ○ △ × | |

【成果検証の総括・改善策の検討】

| | |
|----------------------|--|
| 実施事業について十分に成果が認められた点 | 魅力ある公園を整備するため、実施設計、測量・地質調査を実施するとともに、整備工事（設計・施工）に関する公募型プロポーザルを実施した。 |
| 実施事業について成果が不十分である点 | びん沼自然公園整備事業の実施に遅れが生じたことにより、市内周遊促進事業の未実施となり、賑わいを創出することが困難となった。 |
| 成果検証を踏まえた今後の改善策 | びん沼自然公園整備事業を早期に完了し、すべての世代が憩い楽しめるような魅力ある交流拠点を整備することにより、市民の満足度の更なる上昇を図る。 |